



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ

по г. Москве

Мясницкий проезд, д.4, стр. 1
107078, г. Москва,
тел. (495) 784-75-05, факс (495) 607-49-29
факс (495) 607-42-92, e-mail: to77@fas.gov.ru

штамп
регистрации

№ _____

На № _____

от _____

ГКУ «Дирекция ОДОТСЗН г. Москвы»

ул. Николоямская, д. 49, стр. 3,
г. Москва, 109004

dd@mos.ru, orgzdd@social.mos.ru

ООО «КАСКА-СТРОЙ»

ул. 2-я Бухвостова, д. 2, пом. 2,
г. Москва, 107076

kaska.01@yandex.ru
tender@kaska01.ru

РЕШЕНИЕ

по делу №077/10/104-2826/2023

о проведении проверки по факту одностороннего
отказа от исполнения государственного контракта

06.03.2023

г. Москва

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления
Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия Управления)
в составе:

Председательствующего Комиссии Управления:

А.С. Спирыковой — заместителя начальника отдела проверок государственных
закупок;

Членов Комиссии Управления:

И.А. Полякова — специалиста-эксперта отдела проверок государственных
закупок,

С.Р. Гаришина — специалиста 1 разряда отдела проверок государственных
закупок,

при проведении проверки посредством видеоконференцсвязи в присутствии
уполномоченного представителя ГКУ «Дирекция ОДОТСЗН г. Москвы»: В.В.
Ильяшенко (доверенность № Д-ФАС/2/23 от 09.01.2023), а также в присутствии
уполномоченного представителя ООО «КАСКА-СТРОЙ»: Д.А. Филимонова
(доверенность №73 от 03.03.2023),

рассмотрев обращение ГКУ «Дирекция ОДОТСЗН г. Москвы» о включении
сведений об ООО «КАСКА-СТРОЙ» в реестр недобросовестных поставщиков в
соответствии со ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),



2023-11090

Watermarkly

УСТАНОВИЛА:

В Московское УФАС России поступило обращение государственного заказчика – ГКУ «Дирекция ОДОТСЗН г. Москвы» (далее – Заказчик) о включении сведений об ООО «КАСКА-СТРОЙ» (далее — Исполнитель) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним расторжением Заказчиком государственного контракта, заключенного по результатам открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по монтажу АПС и СОУЭ, в рамках капитального ремонта в учреждении, подведомственном ДТСЗН г.Москвы (Закупка 2) (реестровый №0373200041522001805).

16.01.2023 между Заказчиком и ООО «КАСКА-СТРОЙ» заключен государственный контракт №0373200041522001805 (реестровый № 2770182732023000046) на выполнение работ по монтажу АПС и СОУЭ, в рамках капитального ремонта в учреждении, подведомственном ДТСЗН г.Москвы (Закупка 2) (далее — Контракт).

В ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе установлено, что Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

На основании ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе 16.02.2023 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (далее - Решение) по причине неисполнения ООО «КАСКА-СТРОЙ» существенных условий Контракта.

В ч. 12.1 ст. 95 Закон о контрактной системе установлено, что в случае принятия заказчиком предусмотренного ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 Закона о контрактной системе, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта

в соответствии с п. 2 ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе 16.02.2023 Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено Заказчиком в единой информационной системе.

Таким образом, датой надлежащего уведомления признается дата размещения Решения Заказчиком в единой информационной системе.

На основании ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Исходя из вышеизложенного, на момент проведения заседания Комиссии Управления Решение Заказчика вступило в законную силу и Контракт считается расторгнутым в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе.

Согласно п. 3.1 Контракта сроки выполнения работ по Контракту установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

Представитель Заказчика на заседании Комиссии Управления пояснил, что Исполнитель допустил ненадлежащее исполнение принятых на себя по Контракту обязательств, которое выразилось в следующих нарушениях: Подрядчик на момент до настоящего времени к работам не приступил, материал и оборудование необходимые для исполнения контрактных обязательств на объект не завезены, информация и документы предусмотренные Техническим заданием в полном объеме Заказчику не представлены. По факту уклонения от исполнения контрактных обязательств администрацией учреждения и Заказчиком составлены соответствующие акты проверки исполнения Контракта от 15.02.2023, от 15.02.2023, от 15.02.2023, от 14.02.2023.

В ходе исполнения Контракта Заказчик информировал Подрядчика о фактах ненадлежащего исполнения контрактных обязательств (претензионное письмо от 18.01.2023 г. исх. № №3/51/106, Претензия от 03.02.2023г. №Д23/51/299 (прилагаются)), уведомлял о недопустимости нарушений контрактных обязательств и возможности применения мер ответственности (переписка в порядке претензионной работы прилагается). Однако объективных объяснений или доказательств совершения действий, направленных на исполнение Контракта, в подтверждение своей добросовестности Подрядчиком не представлено. Также Подрядчиком не исполнены обязательства в рамках представленного Заказчику Гарантийного письма от 07.02.2023 №098.

Представитель Исполнителя на заседании Комиссии Управления пояснил, что Подрядчик заблаговременно и своевременно передавал всю необходимую документацию в соответствии с условиями Контракта и неоднократно обращался как к Заказчику так и к руководству по Объекту выполнения работ с целью

предоставления доступа на объект, поскольку необходимое оборудование и персонал были готовы. Однако доступа на объект так и не было предоставлено, Заказчик регулярно запрашивал дополнительную документацию, требования по предоставлению которой не прописаны в Контракте прямо, при этом документация у Подрядчика запрашивалась не одновременно в полном объеме, а постепенно и частично, что также создавало препятствия Подрядчику в том, чтобы приступить к выполнению работ. Вместе с тем, Подрядчик не уклонялся и не отказывался от исполнения своих обязательств по Контракту, регулярно дополнял Заказчику запрашиваемую документацию, а также просил отменить решение об одностороннем отказе и предоставить допуск на объект, чего Заказчиком так и не было сделано

По мнению Комиссии Управления, Исполнителем были совершены все необходимые действия, направленные на исполнение контракта, на достижение тех целей и результатов, которые установлены в контракте.

При принятии решения о включении либо не включении сведений об организации в реестр недобросовестных поставщиков антимонопольный орган не вправе ограничиться только формальной констатацией ненадлежащего исполнения участником закупки тех или иных нормативных требований без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств дела в совокупности и взаимосвязи.

Исполнителем совершались активные действия, направленные на соблюдение требований Закона о контрактной системе, тем самым явно выражая намерение к исполнению контракта.

Следует отметить, что при рассмотрении вопроса о наличии у Заказчика оснований для включения хозяйствующего субъекта в реестр недобросовестных поставщиков, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, антимонопольный орган обязан не только убедиться в наличии оснований для расторжения контракта и соблюдении порядка его расторжения заказчиком, но и установить недобросовестный характер действий поставщика (подрядчика, исполнителя), что предполагает отсутствие у последнего реального намерения исполнить контракт надлежащим образом и в установленные сроки.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

По смыслу ст. 55 Конституции Российской Федерации введение ответственности за правонарушение и установление конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, исходя из общих принципов права, должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно закрепляемым целям и охраняемым законным интересам, а также характеру совершенного деяния. Ни Закон о контрактной системе, ни Правила ведения реестра

не содержат безусловной обязанности уполномоченного органа включать представленные заказчиком сведения о поставщике в соответствующий реестр без оценки его действий в каждом конкретном случае. При рассмотрении вопроса о включении или не включении лица в реестр недобросовестных поставщиков недопустимо ограничиваться только формальной констатацией ненадлежащего исполнения хозяйствующим субъектом тех или иных нормативных требований без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств дела в совокупности и взаимосвязи.

В рассматриваемом случае Комиссия Управления полагает, что обстоятельства дела в совокупности с представленными доказательствами не свидетельствуют о том, что действия Исполнителя направлены на умышленное несоблюдение условий Контракта.

По общему правилу при привлечении лица к публично-правовой ответственности государственным органом должна быть установлена вина этого лица в нарушении закона. В то же время такая вина не установлена.

Включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в намеренном ненадлежащем исполнении контракта.

Обстоятельств, подтверждающих намеренное ненадлежащее исполнение Поставщиком условий Контракта, Комиссией Управления не установлены.

Руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, Комиссия Московского УФАС России

РЕШИЛА:

Отказать ГКУ «Дирекция ОДОТСЗН г. Москвы» во включении сведений в отношении ООО «КАСКА-СТРОЙ» в реестр недобросовестных поставщиков.

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев с даты его принятия в порядке, установленном главой 24 АПК Российской Федерации

Председательствующий
Комиссии Управления:

Место для подписи:
Спирякова А. С.

А.С. Спирякова

Члены
Комиссии Управления:

Место для подписи:
Гаришин С. Р.

С.Р. Гаришин

Место для подписи:
Поляков И. А.

И.А. Поляков

Исп.Гаришин С.Р.