

РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть решения объявлена 11.10.2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено 12.10.2023 года.

Комиссия Иркутского УФАС России по контролю соблюдения законодательства о закупках, торгах, порядке заключения договоров, порядке осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства (далее – Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии: <.....>;

Члены Комиссии: <.....>;

при участии представителей Общества с ограниченной ответственностью «Каскадсибстрой» (далее – ООО «Каскадсибстрой», Общество) – <.....>,

в отсутствие представителей надлежащим образом уведомленного о времени и месте рассмотрения обращения Администрация Усть-Рубахинского муниципального образования (далее – Заказчик) – ходатайство о рассмотрении обращения в отсутствие представителей;

рассмотрев посредством системы видео-конференц-связи обращение Заказчика о включении информации в отношении ООО «Каскадсибстрой» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Реестр) в связи с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июня 2021 года № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства РФ № 1078), и в результате проведения внеплановой проверки в соответствии пунктом 5 части 15 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ,

УСТАНОВИЛА:

в Иркутское УФАС России 04 октября 2023 года поступило обращение Заказчика о включении информации в отношении ООО «Каскадсибстрой» в Реестр.

В своем обращении Заказчик указывает, что Обществом допущены существенные нарушения условий по муниципальному контракту № 1А от 17 апреля 2023 года на устройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Усть-Рубахинского МО, в связи с чем Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и направлено рассматриваемое обращение о включении информации в отношении ООО «Каскадсибстрой» в Реестр.

ООО «Каскадсибстрой» представлены письменные пояснения об обстоятельствах, послуживших основанием для принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, запрашиваемые в уведомлении Иркутского УФАС России, согласно которым оснований для включения Общества в реестр недобросовестных поставщиков не имеется, поскольку умысла об уклонении от исполнения Контракта не было.

Порядок рассмотрения обращения о включении сведений в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) установлен статьей 104 Федерального закона № 44-ФЗ, а также Постановлением Правительства РФ № 1078.

Часть 1 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ определяет, что ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.

Пунктом 3 Постановления Правительства РФ № 1078, Приказом Федеральной антимонопольной службы от 27.08.2007г. № 267 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, включении и исключении сведений из реестра недобросовестных поставщиков, проведении проверок фактов уклонения участника размещения заказа от заключения государственного или муниципального контракта, осуществлении внеплановых проверок при рассмотрении сведений о недобросовестных поставщиках» на территориальные органы ФАС России возложены функции по рассмотрению сведений о недобросовестных поставщиках и проведению проверок фактов уклонения от заключения государственного или муниципального контракта на территории осуществления деятельности территориальных органов ФАС России.

Заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, наделенные полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ, направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, обращение о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков не позднее чем через три рабочих дня с даты признания в соответствии с настоящим Федеральным законом участника закупки уклонившимся от заключения контракта, расторжения контракта по основаниям, указанным в части 2 настоящей статьи (часть 4 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ).

Пункт 13 Постановления Правительства РФ № 1078 определяет, что орган контроля не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем поступления обращения, рассматривает обращение, проводит проверку содержащихся в обращении фактов, свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта либо о расторжении контракта по решению суда или об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, а также внеплановую проверку, предусмотренную пунктом 5 части 15 статьи 99 Федерального закона, при этом.

В соответствии с частью 7 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ в течение пяти рабочих дней с даты поступления документов и информации, указанных в частях 4 - 6 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в указанных документах и информации фактов

Согласно части 2 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ информация о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов, включается в Реестр.

В ходе проведения проверки в рамках рассматриваемого обращения Комиссией установлено, что 24 марта 2023 года в Единой информационной системе (далее – ЕИС) Администрацией муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» для обеспечения нужд Заказчика размещено Извещение № 0134300063023000072 о проведении электронного аукциона на устройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Усть-Рубахинского МО.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10 031 354, 17 руб..

Согласно «Протоколу подачи ценовых предложений от 03.04.2023 №ЦПА1», минимальное ценовое предложение в размере 5 843 901, 66 руб. поступило от участника № 113907937, тем самым, снижение начальной (максимальной) цены контракта составило 41,74%.

«Протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 04.04.2023 №ИЭА1» заявка участника № 113907937 (ООО «Каскадсибстрой») признана победителем данной закупки.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона № 44-ФЗ **17 апреля 2023 года** между Заказчиком и ООО «Каскадсибстрой» заключен муниципальный контракт № 1А на устройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Усть-Рубахинского МО (далее – Контракт).

25 июля 2023 года заключено дополнительное соглашение № 1 об увеличении объема выполняемых работ

В соответствии с пунктом 1.1 Контракта подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по устройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Усть-Рубахинского мо (далее – работы) в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту), сводным сметным расчетом (приложение № 2 к контракту), локальным-сметным расчетом (приложение № 3 к контракту), ведомостью объемов работ (приложение № 4 к контракту), а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом).

Согласно пункту 1.3 Контракта срок выполнения работ: с даты заключения Контракта **до 15.09.2023 года**.

Таким образом, Обществу необходимо выполнить предусмотренные Контрактом работы в срок **до 15 сентября 2023 года**.

Из представленных документов и пояснений следует, что ООО «Каскадсибстрой» приступило к выполнению работ с нарушением установленного срока, а также работы в полном объеме выполнены не были.

Из пояснений Общества следует, что нарушение срока начала исполнения обязательств по Контракту вызвано непредвиденными обстоятельствами и срок начала выполнения работ был сдвинут, о чем была договоренность, достигнутая в рабочем порядке с экс-главой Усть-Рубахинского муниципального образования.

13 сентября 2023 года Заказчиком в адрес Общества направлено письмо, из содержания которого следует, что сроком окончания выполнения работ по Контракту является 15.09.2023г. однако, на дату подготовки письма работы не выполнены.

Кроме того, 21 сентября и 04 октября 2023 года Заказчиком осуществлен визуальный осмотр на предполагаемых местах расположения контейнерных площадок по результатам которого комиссией Заказчика подписаны Акты визуального осмотра, согласно которым Обществом работы не производились, материалы не завезены.

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту Заказчиком принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

В силу части 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Пунктом 9.1 Контракта предусмотрено, что контракт может быть расторгнут: по соглашению сторон, в судебном порядке, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Согласно части 9 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

Пунктами 1, 2 статьи 450.1 ГК РФ предусмотрено, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Возможность одностороннего отказа от договора подряда по инициативе заказчика предусмотрена статьями 715, 717, 723 ГК РФ.

В соответствии со статьёй 708 ГК РФ, подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы; при этом указанные в пункте 2 статьи 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения подрядных работ.

В силу пункта 2 статьи 405 ГК РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Из анализа приведенных норм следует, что срок выполнения подрядных работ является существенным условием договора подряда и заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не выполнит работу в установленный срок.

На основании вышеназванного **22 сентября 2023 года** Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением Обществом обязательств по Контракту.

Порядок расторжения контракта в одностороннем порядке урегулирован частью 12.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Так, согласно части 12.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Комиссией установлено, что решение о расторжении контракта сформировано Заказчиком в ЕИС 22 сентября 2023 года, что считается надлежащим уведомлением ООО «Каскадсибстрой» о расторжении с ним Контракта в одностороннем порядке.

Согласно части 13 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, с учетом положений части 13 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу 03 октября 2023 года.

Согласно нормам законодательства о контрактной системе по результатам рассмотрения представленных информации и документов, и проведения проверки выносится решение. В случае подтверждения достоверности указанных фактов уполномоченный орган выносит решение о включении информации о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр. В ином случае уполномоченный орган выносит решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр (ч. 7 ст. 104

Федерального закона № 44-ФЗ, пп. «б» п. 13 Постановления Правительства РФ № 1078).

Как следует из определений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 сентября 2012 года № ВАС-11617/12 и от 12 июля 2013 года № ВАС-8371/13, реестр недобросовестных поставщиков является специальной мерой ответственности, установленной законодателем в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя в рамках процедуры размещения государственного заказа обязательств. Включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией за недобросовестное поведение данного лица.

Реестр недобросовестных поставщиков является специальной мерой ответственности, установленной законодателем в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя в рамках процедуры размещения государственного или муниципального заказа обязательств.

Данная мера связана с возложением на нарушителя негативных последствий – наличие в свободном доступе информации о лице как о ненадежном поставщике (подрядчике, исполнителе), ненадлежащим образом, исполнившим принятое на себя обязательство и, как следствие, подрыв деловой репутации и возможное уменьшение в будущем количества заключенных сделок, а также выгоды от осуществления предпринимательской деятельности.

Часть 7 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ устанавливает, что в течение пяти рабочих дней с даты поступления документов и информации, указанных в ч. 4 - 6 ст. 104 Федерального закона № 44-ФЗ, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в указанных документах и информации фактов.

Вместе с тем, Федеральный закон № 44-ФЗ не содержит безусловной обязанности уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок включать представленные заказчиком сведения о поставщике в соответствующий реестр без оценки его действий в каждом конкретном случае.

Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является такое неисполнение условий контракта, которое предполагает его недобросовестное поведение, совершение им умышленных действий (бездействия) в противоречие требованиям Федерального закона № 44-ФЗ.

При этом, Иркутское УФАС России в рамках осуществления своих полномочий по рассмотрению обращений заказчиков о внесении сведений в Реестр **не наделяется законом правом осуществления дополнительных процессуальных действий, в частности: экспертизы результатов исполнения контракта, экспертизы достоверности тех или иных доказательств, вызова и допроса свидетелей, которые бы позволяли оперативно устранить возникающие сомнения и максимально всесторонне, полно и объективно провести проверку представленных сведений.**

Помимо этого, в силу Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) федеральный орган исполнительной

власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку только представленных заказчиком документов и информации.

Более того, согласно пункту 5 части 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта осуществляют органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. Иными словами, установление соответствия результатов исполнения контракта его условиям не входит в компетенцию федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, который фактически обязан установить такое соответствие или несоответствие в силу толкования, данного Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации и Конституционным Судом Российской Федерации.

Исследование фактических обстоятельств при решении вопроса о включении сведений в Реестр происходит при крайне ограниченных полномочиях ФАС России и ее территориальных органов.

Следовательно, предоставленных ФАС России и ее территориальным органам полномочий зачастую недостаточно для устранения всех сомнений относительно виновности и недобросовестности участника закупки.

Поскольку в силу толкования данного Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации и Конституционным Судом Российской Федерации, включение сведений в реестр является публично-правовой санкцией, предполагающей для ее применения опровержения презумпции невиновности участника закупки, то предусмотренное частью 3 статьи 49 Конституции Российской Федерации правило о том, что неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого, применяются при рассмотрении обращений заказчиков о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В рамках рассматриваемого дела Иркутское УФАС России не смогло устранить все сомнения в виновности ООО «Каскадсибстрой».

Комиссия Иркутского УФАС России приходит к выводу, что ООО «Каскадсибстрой» при исполнении своих обязательств допущены нарушения условий Контракта, однако Комиссия полагает, что ООО «Каскадсибстрой» предпринимались попытки к выполнению работ, соответствующих требованиям Контракта, что не может свидетельствовать о недобросовестности ООО «Каскадсибстрой».

Так, согласно представленным ООО «Каскадсибстрой» документам, в ходе исполнения обязательств по Контракту Обществом был закуплен весь необходимый материал.

Так, между ООО «Каскадсибстрой» и ИП Биджояном Хачатуром Саркисовичем заключен Договор поставки бетонной смеси №0106Б/23 от 01.06.2023 года. Между ООО «Каскадсибстрой» и ИП Арутуняном Гариком Размиковичем заключен Договор поставки бортового камня №0106/23 от 01.06.2023 года. Между ООО «Каскадсибстрой» и ООО «СТАЛЬПАРК»

заключен Договор поставки профильных труб №4.09.2023 г. Между ООО «Каскадсибстрой» и ИП Шарашкиновой Натальей Михайловной заключен Договор поставки профилированных листов. Также ИП Кузнецов Максим Сергеевич оказывал транспортные услуги по маршруту г. Иркутск - г. Нижнеудинск для ООО «Каскадсибстрой», что подтверждается Счетом на оплату №185 и Актом от 14.09.2023г.

Все вышеуказанные материалы были приобретены Обществом и поставлены в адрес Заказчика на площадки: 16.09.2023 года Обществом были завезены все материалы на площадки, велись подготовительные работы, начали вариться металлоконструкции, 20.09.2023 года на площадки был завезен специальный транспорт, устроены водопропускные трубы, а также осуществлялась отсыпка и уплотнение подстилающих и выравнивающих слоев оснований площадок.

22 сентября 2023 года в ответ на Письмо №795 от 13.09.2023 года Общество сообщило о том, что им предприняты оперативные и исчерпывающие меры, направленные на исполнение принятых на себя обязательств по устройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Усть-Рубахинского муниципального образования в десятидневный срок.

28 сентября 2023 года от Акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» в адрес Заказчика поступило письмо, в котором было указано на то, что проводимые в селе Мельница работы по строительству площадок не согласованы с ответственным руководителем строительно-монтажной организации. Данная местность является охранной, также там проведены линии электропередач, находящиеся под напряжением, что может привести поражению электрическим током персонала Общества, выполняющего работы. Однако, Общество не было осведомлено о том, что данные работы не согласованы с ответственным руководителем строительно-монтажной организации и что существует угроза здоровью персонала. По мнению ООО «Каскадсибстрой», данное обстоятельство замедлило ход проведения работ, в связи с необходимостью дополнительного согласования изменения мест площадок, а на двух площадках с выполненным подстилающим основанием и завезенным стройматериалом дальнейшие работы запрещены и отсутствует место для переноса на безопасное расстояние.

Кроме того, из пояснений представителей Общества следует, что им выполнены следующие работы:

- на 28 площадках проведены планировочные работы и устроены подстилающие и выравнивающие слои оснований;
- на 5 площадках имеются водопропускные трубы д. 500 и 600 мм;
- на 20 площадках доставлены бортовые камни;
- проведены сварочные работы по изготовлению 20 каркасов ограждений;
- на 2 площадках установлены бортовые камни, залито бетонное основание и установлены каркасы ограждения.

Таким образом, Обществом выполнено 60% от общего объема работ, а также закуплен весь материал.

28 сентября 2023 год (до вступления решения о расторжении Контракта в силу) Обществом в адрес Заказчика направлено письмо, согласно которому Общество сообщило о том, что принимает оперативные меры по устранению нарушений условий Контракта, выражает свою готовность завершить все работы.

02 октября 2023 года Обществом в адрес Заказчика направлено гарантийное письмо о том, что ООО «Каскадсибстрой» обязуется исполнить работы в полном объеме по условиям Контракта с надлежащим качеством в срок до 22 октября 2023 года.

Заказчиком не представлен ответ на вышеуказанные письма Общества.

Также, 05 октября 2023 года представители ООО «Каскадсибстрой» и Заказчика осуществили выезд на объекты с целью осмотра объектов, на которых выполнялись работы и по результатам указанного осмотра составлен Акт осмотра комиссией мест выполнения работ, от подписания которого представители Заказчика отказались.

Вышеизложенное, по мнению Комиссии Иркутского УФАС России, свидетельствует о добросовестности ООО «Каскадсибстрой» и намерении Общества исполнить обязательства по Контракту в полном объеме в соответствии с условиями Контракта.

Кроме того, Комиссия не наделена полномочиями по оценке качества поставленных товаров и их соответствия условиям Контракта.

Также, Комиссией исследован вопрос о добросовестности ООО «Каскадсибстрой», в частности исследован реестр контрактов единой информационной системы, согласно которому ООО «Каскадсибстрой» исполнено 10 контрактов, заключенных в рамках Федерального закона № 44-ФЗ, что безусловно свидетельствует о добросовестности ООО «Каскадсибстрой», как лица исполняющего обязательства по контракту в сфере государственных закупок.

Таким образом, в рамках рассмотрения обращения о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Каскадсибстрой» при исполнении своих обязательств, предусмотренных контрактом, ввиду отсутствия достаточного количества доказательств, подтверждающих недобросовестность ООО «Каскадсибстрой», объективно оценить достоверность доводов Заказчика без дополнительного исследования обстоятельств, приведших к неисполнению контракта невозможно в виду наличия многочисленных вопросов, связанных с исполнением обязательств по контракту.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 104 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июня 2021 года № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Комиссия

РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные заказчиком в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Каскадсибстрой» (<.....>), в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не включать;

2. Сведения о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа и учредителе Общества с ограниченной ответственностью «Каскадсибстрой» (<.....>) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не включать;

3. Копии решения направить сторонам по обращению.

Решение, принятое по результатам рассмотрения обращения заказчика, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трёх месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии

<.....>

Члены Комиссии

<.....>